

BEP
**RÉALISATION D'OUVRAGES DU BATIMENT EN
ALUMINIUM, VERRE ET MATÉRIAUX DE SYNTHÈSE**

Session 2012

Durée : 7 heures

Coefficient : 8

Épreuve EP2

FABRICATION ET MISE EN ŒUVRE

DOSSIER EVALUATION

Ce dossier comporte 2 pages, numérotées de 1 / 2 à 2 / 2.

- page 1/2 : Page de garde

- page 2/2 : Fiche de notation

I - FABRICATION

Dormant :

- H = 1000 ± 1.5 /10
- L = 600 ± 1.5 /10
- position de la traverse 700 ± 1 /10
- montage des remplissages / parclosage /10
- usinages (drainages, crémone...) /10

Ouvrant :

- dimensions L et H ± 1 /10
- équerrage / diagonales ±1 /10
- montage du remplissage / parclosage /10
- usinages (drainages, crémone...) /10

Montage ouvrant/dormant :

- quincaillerie /10
- recouvrement périphérique /10
- fonctionnement /20

Sécurité :

- utilisation des EPI /20

TOTAL /150

I : FABRICATION :

/150

II : POSE :

/50

TOTAL /200

Note : / 20

II : POSE :

Position du châssis / ossature bois :

- au nu intérieur /05
- jeu périphérique = 7,5 mm /10
- position des vis VBA /05

Réglage :

- les aplombs /05
- les niveaux /05

Étanchéité :

- respect de la longueur du joint 1L + 1H
- régularité du joint /10
- lissage du joint
- fond de joint

Aspect général :

- surfaces (rayures, tâches, ...) /05
- glaces (cassées, rayées, ...) /05

TOTAL /50